

# List opatření

<b>Název opatření:</b>	Kunštát a místní části - II. Etapa - dobudování kanalizace	<b>ID_OP:</b>	DY100070
<b>Typ opatření:</b>	Výstavba kanalizace	<b>ID_KO:</b>	3
<b>Vliv:</b>	Bodové zdroje znečištění		

## Seznam lokalit dotčených opatřením:

Kód	Název části obce	ID v. útvaru	Název vodního útvaru
07743	Kunštát	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva
07744	Sychotín	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva
07745	Újezd	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva
14328	Rudka	41501000	Svitava po soutok s tokem Punkva

## Seznam vypouštění dotčených opatřením:

ID	Název vypouštění	Název toku	Ř. km	JTSK X	JTSK Y
512981	VAS Boskovice - Kunštát na Moravě ČOV	Petrůvka	2.200000	-601596,393	-1126295,0
516431	VAS Boskovice - Kunštát - Újezd u Kunštátu	Sebránek (Nýrovec)	3.200000	-596919,842	-1126949,6

## Popis současného stavu:

V obcích Rudka a Újezd je stávající jednotná kanalizace s vyústěním do recipientu (svodnice). Kanalizace není v dobrém technickém stavu.

## Popis navrhovaného stavu:

Bude vybudována nová splaš.kanal.síť a OV budou přečerpávány do kanal. sítě Kunštátu a čišťeny na ČOV. Současně bude v části města Kunštát a v Sychotíně dobudována II. etapa kanalizace.

## Parametry opatření

<b>Aglomerace:</b>	Ano	<b>Priorita:</b>				
<b>Kanalizace:</b>	Nová výstavba:	Ano	<b>Systém</b>	<b>Délka [m]</b>		
	Rekonstrukce:	Ne	<b>Gravitační:</b>	Ano	<b>Gravitační:</b>	5 200
	Počet EO nově připoj. na kanal:	356	<b>Tlakový:</b>	Ano	<b>Tlaková:</b>	1 700
			<b>Počet ČS:</b>	2	<b>Celkem [m]:</b>	6 900
<b>Čistírna odpadních vod:</b>	Nová výstavba:	Ne	<b>Navrhovaná kapacita:</b>	0	<b>EO</b>	
	Rekonstrukce:	Ne		0	<b>m<sup>3</sup>/den</b>	

<b>Investiční náklady [Kč]:</b>	56 000 000,0
<b>Stav projekt. přípravy:</b>	IZ
<b>Předpokládané datum dokončení stavby:</b>	2015

Do Programu Opatření zahrnuto:

**Poznámka:** napojení Rudky a Újezdu u Kunštátu, odhad nepodložený dokumentací, rozšiřuje se o dobudování II. etapy kanalizace v Kunštátě a Sychotíně

**Provozovatel:** VAS, a.s., divize Boskovice, město Rudka

**Nositel opatření:** vlastník infrastruktury